

BETALINGSPLAN

Sagsnavn: Ny hal Skovgårdsskolen
Sagsnr: E2009B
Ref: JKM JKM
Dato: 2009.12.11

| År | Måned | Faktureringer | Akk. Sum | Fakturering i % | Bemærkninger |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| 2009 | Maj | 1.813.387,- | 1.813.387,- | 13% | Byggepladsopstart, Forudbet. beton elem., entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | Juni | 1.243.770,- | 3.057.157,- | 9% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | Juli | 2.043.541,- | 5.100.698,- | 15% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | August | 2.864.490,- | 7.965.188,- | 21% | Tagkassetter, entreprise omk. Byggeplads, administration, |
| | September | 1.813.130,- | 9.778.318,- | 13% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | Oktober | 1.703.406,- | 11.481.724,- | 13% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | November | 1.293.547,- | 12.775.271,- | 10% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| | December | 510.578,- | 13.285.850,- | 4% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| 2010 | Januar | 187.889,- | 13.473.739,- | 1% | Entreprise omk. Byggeplads, administration |
| Sum mio. | | kr 13.473.739 | kr 13.473.739 | 100% | |