

**FORUM HORSENS STADION**

SAG NR. 20450

ENTREPRENØRMØDE NR. 39

1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00
2. Sted: KPC BYG's kontorvogn på byggepladsen.
3. Deltagere:
- |         | <b>Deltagere:</b>  | <b>Referat sendt til:</b>     |
|---------|--------------------|-------------------------------|
|         | Max Poulsen        | (MP) Max Poulsen A/S          |
| X Afbud | Gitte Salomonsen   | (GS) Brdr. Christensen A/S    |
| X       | Claus Johansen     | (CJ) Søberg VVS ApS           |
|         | Jan Fischer        | (JF) EL:CON A/S               |
| X       | Claus Rathjen      | (CR) EL:CON A/S               |
| X       | Frede Nielsen      | (FN) JK-Entreprise            |
| X       | Karsten Thomsen    | (CZ) Thy Stål-Byg A/S         |
|         | Ove Nielsen        | (ON) Industritag A/S          |
|         | Ulrich Gaaw        | (UG) Industritag A/S          |
| X Afbud | Jimmy Runge        | (JR) Ventilationsgruppen A/S  |
| X       | Henning Kraul      | (HK) SAKI                     |
| X Afbud | Steffen Husted     | (SH) SAKI                     |
| X       | Cliff Andersen     | (CA) Malerfirmaet P. Jacobsen |
|         | Almir Piric        | (AP) Malerfirmaet P. Jacobsen |
|         | Peter Forsing      | (PF) Vesla A/S                |
|         | Thomas Crone       | (TC) CC Fliser                |
|         | Ole Larsen         | (OL) Ståltag ApS.             |
|         | Peter Andreasen    | (PA) FH Elevator              |
| X       | Ulrik Frederiksen  | (UF) Tarpgaard                |
| X       | Simon Toft Jensen  | (SJ) KPC BYG A/S              |
| X       | Kurt Laursen       | (KL) KPC BYG A/S              |
| X       | Søren Lonnebjerger | (SL) KPC BYG A/S (ref.)       |

De med "X" markerede entreprenører bedes være repræsenteret ved næste møde.

4. Forrige referat:  
4.0.1

*Ved efterfølgende referater vil indsigelser mod forrige referats ordlyd blive anført under dette punkt. Referaterne betragtes som skriftlige aftaler alle implicerede parter imellem, når indsigelser ikke er modtaget senest på efterfølgende møde.*

5. Generelt:

- 5.0.1 Oprydning skal foretages løbende af alle, og det er underentreprenørens opgave at fjerne eget affald. Manglende oprydning udføres af KPC for de pågældende entreprenørers regning.  
Der vil i byggeperioden være meget fokus på byggeriet fra alle sider (myndighederne/arbejdstilsynet). Derfor kan vi lige så godt holde disciplin med oprydningen, og på den måde forbedre vi også sikkerheden på pladsen. **Husk – rod og svineri avler endnu mere rod og svineri.**
- 5.0.2 Skurvogne der skal tilsluttes vand, kloak og el skal placeres på linie med KPC's kontorvogn dvs. langs med trådhegnet. Campingvogne skal vige for skurvogne, og flyttes ud i næste række når dette påkræves.
- 5.0.3 Materialer der kommer til pladsen skal placeres på den asfalteret p-pladsen mod øst, eller inden i bygningen. **Gælder alle.**
- 5.0.4 I den lange gang under nord- og sydtribunen skal alle vægge afleveres som rå betonvægge. Det frabedes på det kraftigste at man skriver på disse vægge. **Alle skal få fjernet deres steger, tal og lignende. Gælder alle.**
- 5.0.5 Der bliver afholdt formandsmøde på pladsen. Hver mandag kl. 9.30 skal følgende deltage: **SAKI, El:Con, Søberg VVS, Maler P. Jacobsen, og Ventilations-gruppen. Fremmøde skal være bedre.**
- 5.0.6 El-forbruget bliver registreret på et par skurvogne, således vi har et gennemsnitlig forbrug pr. vogn/uge. Dette gennemsnit er blevet målt til at være 200 Kwh pr. uge/skurvogn i vinterperioden. Dvs. fra d. 1 oktober til d. 1 april. I sommerperioden regnes med 100 Kwh pr. uge/skurvogn. Dette afregnes med underentreprenørerne ved sagsafslutning.
- 5.0.7 For at skåne asfalten på den store p-plads mod øst, skal elementbilerne køre ind ved siden af det røde hus. **Aktion: JK-Entreprise**
- 5.0.8 De 2 røde affaldscontainer som står på p-pladsen i det nord-østlige hjørne bliver affaldet (brandbart og ikke brandbart) blandet. KPC sætte nu skilte på, så der ikke er noget at tage fejl af. Containerne bliver alt for dyre at tømme når underentreprenørerne bare blander affaldet. Udgift til dette vil blive videre faktureret.

- 5.0.9 Vi har nu 3 gange haft problemer med at kloakrøret fra skurbyen tilstopper. Dette skyldes at folk ofte smider papirhåndklæder i toiletet. Dette bedes venligst men bestemt frabedes. Husk på at udgifterne for slamsugeren fordeles mellem underentreprenørerne på pladsen.
- 5.0.10 Alle der har fået en afvigerrapport pga. fejl eller lign., bedes skriftlig melde tilbage til KPC med hvad der er blevet gjort for at afhjælpe problemet. Dette dokument vil herefter indgå i KPC BYG's kvalitetssikring.
- 5.0.11 På P-pladsen ved østtribunen må der ikke være nogen form for materialer eller parkering 10 meter fra stålkonstruktionen. Dette er for at Tarpgaard kan opstille deres arbejdsplatform for glasmontage. Lige pt. står der to flats med elementer. **JK Entreprise fjerner denne nu.**
- 5.0.12 Det blev aftalt at den blå toiletvogn som står her ved skurbyen, bliver flyttet op til området ved sydtribunen. Dette vil ske torsdag i uge 8. El:Con og SøbergVVS afmonterer vand, kloak og el, samt tilslutter igen.
- 5.0.13 Kalorifere på syd, strøm må ikke fjernes.
- 5.0.14 **Fejl- og mangellisterne SKAL afsluttes nu. Dvs. inden ugens udgang (uge 8). Gælder alle.**
- 5.0.15 Alle bedes få tegnet div. ændringer ind som afviger fra projektet, således at kan få lavet As-Build tegninger. Gælder alle.
- 5.0.16 Drift og vedligehold vedr. nordtribunen skal frem nu. Gælder alle.
- 5.0.17 KPC kontakter Forum Horsens vedr. opsætning af hegn på P-pladsen mod øst.
6. Myndigheder:
- 6.01 Ingen bemærkninger.  
Skrivelse omkring dokumenter der skal frem, bliver vedlagt.
7. Arbejdets stade og tidsplan:
- Hovedtidsplan af d. 10.01.07 er gældende.
- 7.0.1 Den høje sokkel i nord/vest hjørnet kan ikke pudses op nu pga. vejret. Dette udføres når der kommer mere varme i vejret. **Aktion: Max Poulsen**
- 7.0.2 Thy har påkørt bande reklamen på vest tribune, skal rettes.

**Sag:** FORUM HORSENS STADION  
**Sag nr.:** 20450  
**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

- 7.0.3 Under ståltagmontagen har man kørt på banen ved øst tribunen, dette skal meldes til forsikringen og rettes af Dan Jord. Betales af Stål Tag. **Aktion: Stål Tag.**
- 7.0.4 Betonvægge ved sydtribunen kan isoleres nu. Ved pumperum skal væg isoleres inde fra, da trappe er monteret. **Aktion: SAKI**
- 7.0.5 Finisharbejde fra montagen af betonelementer i sydtribunen skal udføres nu. Skal følges op, der er stadig en del fejl. Skal udføres fra øst enden mod vest. **Aktion: JK-Entreprise**
- 7.0.6 Huller i terræn ved syd tribunen skal dækkes til nu. Det bør kunne lukkes sidst i uge 8. Her skal der ligeldes graves op til bander. **Aktion: Brdr. Christensen**
- 7.0.7 Mørtelfuger ved trappehjørner i nord tribunenskal gås efter, samt ilmo-bånd bag trappeløbene tjekkes om det sidder korrekt. Dette skal tjekkes nu. **Aktion: JK-Entreprise**
- 7.0.8 Thy stål skal kontrollere at alle stål flapper sidder korrekt, således at glas facaden kan opstarte på vest uden problemer, herunder også nordvest hjørnet. **Aktion: Thy stål.**
- 7.0.9 På vest facaden sidder der stål flapper under hoveddrageren, skal de bruges. Kontrol udføres af **Tarpgaard og Thy Stål Byg** nu.
- 7.0.10 Olietank ved det røde hus skal graves op og køres væk nu. Inden dette udføres kontaktes Carl Bro Miljø vedr. en evt. olieforurening. Gitte forsøger at finde grus på syd tribunen, således at tank kan fjerens, og der kan bankes grus op i hullet. **Aktion: Brdr. Christensen**
- 7.0.11 Hegn omkring P-plads ved skurby, bliver monteret i uge 8. **Aktion: KIBO**
- 7.0.12 Montage af elevator i nordtribunen pågår. Elevatoren skal være i drift med udgangen af uge 7. Skal meget snart afsluttes. **Aktion: FH Elevator**
- 7.0.13 Montage af brandgips og tophatte ved sydtribunen pågår. Ganglininen forventes færdig i begyndelsen af næste uge. Arbejdet vil være helt færdigt om 2 uger fra d.d. **Aktion: SAKI**
- 7.0.14 Uge 10 skal stål over V.I.P. Lounge i sydtribunen monteres, det ser ud til at blive forsinket ca. 2 uger. **Aktion: Industritag**
- 7.0.15 De 2 dæksler over ”gylletanken” skal monteres nu. Skal muligvis monteres med kran. **Aktion: Brdr. Christensen**

**Sag:** FORUM HØRSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

- 7.0.16 Der er pt. stadigvæk nogle el-gennemføringer i gennem taget over nordtribunen. Disse skal tættes nu. **Aktion: Industritag**
- 7.0.17 I uge 13 bliver den eks. transpormerbygning og det røde klubhus brækket ned. **Aktion: P. Olesen**
- 7.0.18 **CC Fliser** skal stille med en mand nu, og få afsluttet alle deres fejl- og mangler i nordtribunen. Der er fejl der ikke er afsluttet. **Gentagelse.**
- 7.0.19 Max Poulsen kommer og udbedre mangler samt støbe terrændæk hvor udluftning og afløb er blevet flyttet ved sydtribunen. Dette er ikke udført, Brdr. Christensen udfører selv dette. **Aktion: Max Poulsen**
- 7.0.20 Resalitter på syd tribunen skal lukkes I uge 8, ca halvdelen er klar nu.
- 7.0.21 Kabler I indhug I nordvest hjørnet skal fjernes, således at belægninger kan laves færdige.
- 7.0.22 Montage af forsatsvæg i el-tavle rum i sydtribunen skal monteres nu. **Aktion: SAKI**

7.0.23	<b>Stade</b>	<b>Udført:</b>	<b>Planlagt:</b>
	Jordarbejde	86 %	86 %
	Støbearbejde	98 %	98 %
	El-arbejde, nord	98 %	100 %
	El-arbejde, syd	1 %	1 %
	VVS-arbejde, nord	100 %	100 %
	VVS-arbejde, syd	3 %	3 %
	Stål-arbejde, syd	30 %	30 %
	Stål-arbejde, nord	90 %	90 %
	Stål-arbejde, øst	90 %	90 %
	Stål-arbejde, vest	75 %	75 %
	Opvisningsbane/servicevej	98 %	98 %
	Industritag, nord	90 %	95 %
	Industritag, syd	45 %	45 %
	Vesla, gulve Nord	99 %	100 %
	Vesla, vægge Nord	99 %	100 %
	Elementmontage, nord tribunen	99 %	100 %
	Elementmontagen, syd	55 %	55 %
	Kravlegård	85 %	85 %
	Tømrer, nordtribunen	99 %	100 %
	Tømrer, sydtribunen	15 %	15 %
	Ventilation, nord	95 %	95 %
	Maler, nord	99 %	99 %
	Slidlagsgulve, nordtribunen	100 %	100 %
	Muncholm, nord	95 %	95 %

**Sag:** FORUM HØRSSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

	Muncholm, Øst	90 %	90 %
	Tarpgaard, nord	90 %	90 %
	Tarpgaard, øst	50 %	55 %
8.	<u>Bemanding:</u>		
	Brdr. Christensen A/S	2 mand	
	Max Poulsen A/S	0 mand	
	Søberg VVS	3 mand	
	Thy Stål-Byg A/S	4 mand	
	Dan-Jord A/S	0 mand	
	El:Con	7 mand	
	JK Montage	7 mand	
	Industritag	0 mand	
	SAKI	5 mand	
	Ventilationsgruppen	2 mand	
	CC Fliser	0 mand	
	P. Jacobsen	1 mand	
	Vesla	0 mand	
	DETO	0 mand	
	Søgård	0 mand	
	Muncholm	2 mand	
	Tarpgaard	4 mand	
	AFR BYG	0 mand	
9.	<u>Projekt- og udførelsesproblemer:</u>		
	9.0.1	Ventilationsgruppen som pt. arbejder på taget over omklædningsrummene, SKAL være mere påpasselig med at beskytte tagdugen mod evt. skader fra materialer og lign.. Dvs. at ved opbevaring af værktøj og materialer skal dette ligge på træplader. <b>Aktion: Ventilationsgruppen</b>	
	9.0.2	JK-Entreprise fjerner deres soldater og monterer vinkler, og små vægvinger skal skrues fast med gennemgående kamskruer. <b>Aktion: JK Entreprise</b>	
	9.0.3	Rengøring af betonslam flere steder på stålkonstruktionen samt KB-bjælken er nødvendig. Overfladen på det støbte betongulv øverst på nordtribunen er meget uens i overfladen og ikke pæn. Der skal findes en løsning på hvad der skal gøres for at få en ensartet overflade. <b>Aktion: Max Poulsen</b>	
	9.0.4	GS skal montere en regnvandspumpe i brønd. <b>Aktion: Brdr. Christensen</b>	
	9.0.5	Der er stadigvæk vandindtrængen i det nord-østlige hjørne og det nord-vestlige (store vandskjolder på loft). Der skal laves en bedre paptætning over dette område. HASTER. <b>Aktion: Industritag</b>	

**Sag:** FORUM HØRSSENS STADION  
**Sag nr.:** 20450  
**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

- 9.0.6 Max Poulsen har ved modul C fejlplaceret 1 stk. gevindstang. Denne er rettet/iboret af JK-Entreprise. Der vil på et senere tidspunkt komme en opgørelse over dette arbejde. **Aktion: Max Poulsen**
- 9.0.7 Det er vigtigt af CR (El:Con) og CJ (Søberg VVS) sammen får koordineret problematikken med føringsvejene i sydtribunen. CR siger at de har pladsprobleme, specielt ved toiletter og teknikrum der kolliderer VVS og El. Det er aftalt at elektriker må indordne sig efter vvs. **Aktion VVS Søberg og El: Con**
- 9.0.8 I kroppen på den vandrette stålbjælke under dækket ved nordtribunen, er der en del rust fra de metalspånere som stammer fra El:Con's arbejde med at fastgøre div. el-ledninger der, samt betonrester fra udstøbning af dæk. Alle metalspånere og betonrester skal fjernes omgående. Thy Stålbyg har noget maling som skal bruges til at skjule rustpletterne. **Aktion: El:Con & Max Poulsen**
- 9.0.9 Den demonterbar del af nordtribunen v. flugtvejen er stål tribunelementerne ikke skruet fast endnu. **Aktion: Søgård Stål Byg**
- 9.0.10 Tilfyldning af div. huller i terræn skal gøres nu. Specielt ved syd-vest hjørnet. Forvent at dette kan gøres midt i næste uge. **Aktion: Brdr. Christensen**
- 9.0.11 Spildevandspumpen SKAL tilsluttes nu. Nordtribunen bliver taget i brug nu. Der mangler en fase, GS undersøger dette, og får det til at virke. HASTER. **Aktion: El:Con**
- 9.0.12 El:Con skal sørge for at etablerer 100 AmP til Tarpgaard's 3 lifte i dag. **Aktion: Tarpgaard**
- 9.0.13 I rum 0081 i sydtribunen er der en afløbsstuds i gulv til tagvand. VVS Søberg skal ikke bruge denne. KPC undersøger ved vores rådgiver hvorfor denne er indtegnet i projektet. **Aktion: KPC BYG**
- 9.0.14 Der mangler dørhuller til begge el-teknikrum i både nord/vest og nord/øst enden. Ingeniøren er ved at undersøge hvad der kan/skal gøres for at løse problemet.
10. Kvalitetssikring:
- 10.0.1 Underentreprenøren er pligtig til at udføre kvalitetssikring i overensstemmelse med BEK nr. 202 af 23/03/2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. Kontrol dokumenter afleveres hver uge. Byggeledelsen afdækker omfanget af kvalitetskontrollen.
- Hvis ikke at KPC BYG hver 2 uge får underentreprenørens KS-materiale til gennemsyn efter byggemøderne, eller at KS ikke er

**Sag:** FORUM HORSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

udført, så forbeholder de sig retten til jf. kontrakten at tilbageholde aconto betalinger ind til KS-materialet er afleveret, ajourført og godkendt. KS-Mapperne skal afleveres til KPC BYG i de ulige uger.

**Ovenstående viste sig ikke at lykkedes, da der kun var 3 underentreprenører der havde afleveret KS. Så vi prøver EN gang mere. Så til næste byggemøde får vi en opdateret KS -mappe fra samtlige underentreprenører.**

**De fejl der er påpeget i KS materialet er ikke rettet, dette skal udføres nu.**

**Følgende underentreprenøres aconto betalinger er stoppet:**

- C:C Fliser
- Muncholm
- Elcon
- DETO
- Ingv. Michelsen
- Hammelsvang
- Ventilations Gruppen
- Vesla

Der vil være meget fokus på kvalitetssikringen fra vores bygherres side (Horsens kommune), så for jeres egen skyld få det udført daglig.

Ovennævnte punkt er en del af entreprisernes aftalegrundlag i entreprisekontrakten. Denne paragraf er her gentaget for fuldstændighedens skyld.

10.0.3

**KPC BYG skal nu bede alle underentreprenører om at få lavet deres drift- og vedligeholdsmapper over nordtribunen. Det gælder alle materialer/komponenter/overflader mm.. Grunden til dette er, at nordtribunen snart bliver taget i brug, og så SKAL dette afleveres til bygherren. Dette skal være KPC BYG i hænde senest d. 4 februar 2008. Aktion: Alle underentreprenører.**

10.0.4

Oversigt kvalitetssikringsmanualer

	<b>Manual</b>			<b>Bilag</b>		
<b>Firma</b>	<b>Aflev.</b>	<b>Godk.</b>	<b>Afvist</b>	<b>Aflev.</b>	<b>Godk.</b>	<b>Afvist</b>
Max Poulsen A/S	X	X				
Brdr. Christensen A/S	X	X				
EL:CON A/S	X		X	X		
Søberg VVS	X	X		X	X	
Thy Stål-Byg A/S	X	X		X	X	
Dan-Jord	X	X				

**Sag:** FORUM HØRSSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

JK Entreprise	X	X		X	X	
Industritag	X		X			
CC Fliser						
P. Jacobsen	X		X			
Ventilationsgruppen	X	X				
SAKI	X	X				
Søgård Stål Byg	X					
Vesla	X	X				
Tarpgaard	X	X				

#### 10.0.4

##### Afviger rapporter

nr.	Emne	dato	Ansvar
xxx		xx.xx.xx	

#### 10.0.5

##### Tilsynsinformationer

nr.	Emne	dato	Ansvar
xxx		xx.xx.xx	

#### 10.0.6

Der skal afleveres **2 ekspl.** af kvalitetssikringsmapper og **4 ekspl.** af drift- og vedligeholdelsesvejledning ved afslutningen af byggeriet.

#### 10.0.7

De underentreprenører der har fået deres KS-mappe afvist, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til KPC BYG A/S v. Hr. Simon Toft Jensen på tlf. 22727577. **Vigtigt.**

#### 10.0.8

Ved gennemgang af KS-mapper vil evt. bemærkninger vil være at finde i skemaet forrest i mappen. Herunder bla. om det udførte er godkendt eller kasseret.

#### 10.0.9

**Følgende firmaer har ikke afleveret ajourført kvalitetssikring eller kvalitetssikring generelt for en godkendelse: CC Fliser, Muncholm, DETO, Ingv. Michelsen, Hammelsvang, Egtved Fuger, Industritag, Max Poulsen, Virklund Sport, Ventilations Gruppen, Vesla til KPC BYG. Derfor henviser KPC BYG til punkt 11.0.1. i byggemødereferatet.**

### 11. Økonomi:

#### 11.0.1

Der udbetales ikke a'contobegæringer på arbejder, der ikke er udført og leveret kvalitetssikring på. Det er derfor yderst vigtigt, at de ovennævnte entreprenører fremlægger kontrolplan.

#### 11.0.2

Godkendte a'contobegæring skal være KPC i hænde senest den 25. i måneden for at komme til udbetaling den sidste i den efterfølgende måned, hvis ikke anden betalingsform er aftalt.

**Sag:** FORUM HORSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

11.0.3 KPC kan oplyse, at der ikke vil blive udbetalt a'contobegæring, før garanti er modtaget af KPC eller anden aftale er indgået.

11.0.4 Alle fakturaer fremsendes til KPC, påført KPC's sagsnummer.

11.0.5 Accept: Underskrevet accept modtaget af KPC  
Sikk: Sikkerhedsstilling modtaget af KPC  
Komp: Initialer for person med kompetence i h.t. AB 92 § 18

Nr.	Firmanavn	Accept	Sikk.	Komp.	Bemrk.
40	Max Poulsen A/S	X	X		
20	Brdr. Christensen A/S	X	X		
280	EL:CON A/S				
260	Søberg VVS	X	X		
170	Thy Stål_byg A/S	X	X		
70	Tinglev, Elementmontage				
120	SAKI	X	X		
24	Dan Jord A/S				
90	Industritag				
262	Ventilationsgruppen	X	X		

11.0.7 Jf. punkt 5.0.9 afregnes/fordeles udgifterne for de 2 affaldscontainer mellem de forskellige underentreprenører.

11.0.8 Det blev aftalt på byggemødet at samtlige underentreprenører skal fremkomme med evt. økonomiopgørelse (tillæg-/fradragydelse). På disse opgørelser bedes underentreprenørerne kort beskrive hvad ydelsen omhandler. Inden 14 dage fra d.d. skal disse opgørelser foreligge i KPC BYG's skurvogn.

11.0.9 SAKI har i nord-vest hjørnet monteret ubehandlet træværk. Aftalen har hele tiden været, at træværk skal leveres med maler P. Jacobsen for at blive grundet. Dette betyder en meromkostning for maleren, da grundning skal gøres på stedet. Opgørelse fremkommer senere fra P. Jacobsen til SAKI.

## 12. Tillæg/fradrag:

12.0.1 Alle ekstraarbejder skal opgøres ugevis på aftalesedler til hvert byggemøde. Fremsendes på særskilt faktura.

## 13. Sikkerhed:

13.0.1 Sikkerhedsmøde afholdes i særskilt møde. Hver entreprenør på pladsen SKAL sende sin sikkerhedsansvarlig. På sikkerhedsmødet

**Sag:** FORUM HORSENS STADION

**Sag nr.:** 20450

**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

gennemgås derudover mønsterarbejdsplads samt ansvarsfordelingen på fællesfaciliteter.

13.0.2 **Mønsterarbejdsplads for uge 8-9 hænger i opslagstavlen.**

13.0.3 **Ansvarsfordeling på fællesfaciliteter hænger i opslagstavlen uden for KPC's skurvogn.**

13.0.4 **Omkring sydtribunen er hjælpåbud på hele dette område. Dvs. de personer der arbejder i modsatte ende af elementmontagen også skal respektere dette påbud.**

14. Tegninger/beskrivelser:

14.0.1 Det er den enkelte entreprenørs ansvar at kontrollere, at han har den sidst gældende tegningsliste samt beskrivelse.

14.0.2 Gældende tegningsliste er følgende:  
Ingeniør: Rev. D. 30.01.2008 udg. 60  
Arkitekt: D. 06.12.2007

15. Aflevering

Der afholdes afleveringsforretning mellem KPC BYG og bygherren på ovennævnte byggesag ved byggeriets afslutning.

Mht. færdiggørelse og gennemgang af entreprisarbejder, henviser vi til de med byggeledelsen indgåede aftaler og tidsfrister, som vi forventer overholdt.

16. Næste møde:

Tirsdag d. 26.02.2008 kl. 9.00 på byggepladsen.  
Sikkerhedsmøde d. 04.03.2008 før byggemødet.  
**Sikkerhedsrundring for mønsterarbejdsplads bliver næste gang udført af Søren Lonnebjerg og EL%CON v. Claus Rathjen d. 04.03.2008 kl. 8.30**

17. Bilag:

18. Bødekasse:

Det blev aftalt at indføre en bødekasse hvor priserne er som følger:

- Komme for sent = 50 kr.
- Udeblive fra mødet = 100 kr.
- Telefon der ringer = 50 kr.
- Mobning = 200 kr.
- Spille computerspil under mødet = 200 kr.

Pengene går til at vi løbende kan gå ud og spise en middag sammen.

Navn	Bøde d.d.	Kr. i alt
Gitte Salomonsen		
Max Poulsen		
Jan Fischer		
Claus Rathjen		500 kr.

**Sag:** FORUM HORSSENS STADION  
**Sag nr.:** 20450  
**Emne:** ENTREPRENØRMØDE NR. 39

---

Jimmy Runge		300 kr
Ove Nielsen		
Ulrik Gaaw		400 kr
Karsten Thomsen	Telefon 50 kr.	100 kr
Steffen Husted		100 kr
Ulrik Frederiksen		200 kr
Peter Forsing		
Cliff Andersen		100 kr.
Henning Kraul		50 kr.
Søren Lonnebjerg		100 kr.
Kurt Laursen	For sent 50 kr.	150 kr.
Frede Nielsen		
Thomas Crone		
Simon Toft Jensen		250 kr.
<b>Total</b>		<b>2250 kr.</b>

**Følgende mangler at betale fra sidste bødekaske:**

- CC Fliser (Thomas Crone) kr. 300
  - Peter Forsing (Vesla) kr. 50
- I alt:kr. 350**

**Følgende skal give rundstykker/wienerbrød:**

- Claus Rathjen tirsdag d. 26.02.2008