

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.00
Sted Byggepladsen

Deltagere:

Kristian Pedersen	VVS Søberg
Klaus Johansen	VVS Søberg
Andreas Koch	M & B
Niels Christian Træholt	KPC Byg a/s
Søren Lonnebjerg	KPC Byg a/s
Donald	
Kurt Laursen	KPC BYG A/S (ref.)

Næste møde: Tirsdag d. 19-06-2007 kl. 11.00

0. Generelt:

- 0.1 Referatet betragtes som en skriftlig aftale alle implicerede parter imellem, såfremt indsigelser ikke er modtaget af KPC senest 8 dage efter referatets modtagelse.
- 0.2 I kolonnen til højre angives ud for de relevante positioner, hvem initiativet påhviler vedr. det pågældende emne.

Alle

1. Præsentation:

- 1.1
- 1.2 Skulle nogen af ovenstående personer blive udskiftet inden byggeriets ophør informeres den øvrige organisation straks.

2. Mødets formål:

- 2.1 Mødets formål er at fastlægge gældende tegningsmateriale, gennemgå projektet og arbejds gange samt drøfte eventuelle lettere arbejds gange.

Alle

3. Gældende projektmateriale

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

- | | | |
|-----|---|-------|
| 3.1 | Gældende tegningsmateriale er følgende:
Findes ikke | |
| 3.2 | Gældende beskrivelser er følgende:
Findes ikke, men er fremme sidst på denne uge. | |
| 3.3 | Det er entreprenørens ansvar at sikre sig at være i besiddelse af gældende tegningsmateriale. | |
| 4. | <u>Normer og forskrifter:</u> | |
| 4.1 | | |
| 5. | <u>5 års leverandøransvar:</u> | |
| 5.1 | Alle materialer er omfattet af 5 års leverandøransvar. | |
| 5.2 | Garantibeviser m.v. indsættes i drifts- og vedligeholdsmappen. | |
| 5.3 | Leverandøren er kendt med byggesagens krav til CE-mærkning. | |
| 6. | <u>Gennemgang af projekt:</u> | |
| 6.1 | Vandledning, 2 stk. ind til bygning, brandhane.
Fastlægges d.d. | M & B |
| 6.2 | Ledninger visende hvordan ledninger fra syd til nord i baneareal skal fastlægges, skal målsættes, og fastlægges d.d. Dette gælder for både vand og varmen, samt der skal tages hensyn til alle ledninger fra Dan Jord. Dan jord skal bruge brugsvand om 4 uger til vanding af banen. Bemærk at ledninger vand og varme skal gå fri af de kommende bygninger. Der udføres ligeledes snit i dette trace. Tegninger fremsendes på mail til møde deltagere. | M & B |
| 6.3 | Fjernvarme, Nyt skik af i vejen, og direkte ind. | M & B |

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

- | | | |
|-------|---|-------|
| 6.4 | Projektet for stigrør i modul A – C, nord tribunen, skal omlægges, dette skal afklares d.d. Modtages på fax i eftermiddag d.d. | M & B |
| 6.5 | Stigrør rundt om banen, er i sort plastik, opstik er udført i rustfrit rør. | Alle |
| 6.6 | Tegninger over teknikrum, opstalter og principdiagrammer, dette skal være færdig og fremme ved Søberg og KPC på fredag d. 15-06-2007. | M & B |
| 6.7 | Tegninger over rørføring i rummene, omklædningsrum etc. Skal være fremme 15-06-2007, der er koordineret med Ventilation og el, således at der ikke er kolligere imellem de tre fag. | M & B |
| 6.8 | Rør dimensioner skal være på plantegninger d. 15-06-2007. | M & B |
| 6.9 | Radiatorplaner skal være fremme om 3 uger. | M & B |
| 6.10 | Faldstammer skal vises, hvad skal udluftes over tag. Skal føres over på vvs tegning. Her skal også vises de tagbrønde der er i hjørne bygningerne. | M & B |
| 6.11 | Sanitets tegninger skal være klar d. 15-06-2007. denne skal vise alt sanitet, toiletter, håndvaske, spejle, toiletholder kroge etc. | M & B |
| 6.12 | Gennem føringer i tag skal projekteres og koordineres, således at de er vandtætte. | M & B |
| 6.13 | Ventiler etc. Skal koordineres med ventilation og automatik, Lars fra ventilationsgruppen kan kontaktes. | |
| 6.2 | <u>Øvrigt:</u> | |
| 6.2.1 | Ved ændringer i projekt fremsendes ny tegningsliste og tegning(er) samt evt. rettelsesblad til beskrivelse til alle implicerede entreprenører. | |

7. Proceskontroller :

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

- 7.1 Her redegøres for de proceskontroller som KPC, UE eller rådgiver finder vigtige gennem byggeforløbet. Alle proceskontroller overføres til KS-kontrolplaner.
8. Risikoområder (byggeteknisk):
- 8.1 Risikoområder
- Der er følgende risikoområder tilknyttet denne entreprise:
9. Kontrolplaner:
- 9.1
- 9.2 Bemærk at kvalitetssikringsdokumentation skal afleveres sammen med bygningsarbejderne, samt at manglende kvalitetsstyring er at betragte som en væsentlig mangel.
10. UEs egen projektering:
- 10.1
11. Grundlag for driftsplan:
- 11.1 Bemærk, at drift og vedligeholdsmaterialer skal afleveres sammen med bygningsarbejderne, samt at manglende drift og vedligeholdsmaterialer er at betragte som en væsentlig mangel.
12. Risikoområder (sikkerhed):
- 12.1 Risikoområder
- Der er følgende risikoområder tilknyttet denne entreprise :
- 12.2 Er der arbejdsprocesser som bør lægges om for at undgå ensidigt belastende arbejde ?

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

- 12.3 Hvorledes transporteres materialer ind/ud af bygget for at undgå ”Tunge løft” ?
13. Opfølgning:
- 13.1 Der afholdes nyt møde som beskrevet ovenstående.
14. Eventuelt:
- 14.1 Eventuelle tillæg og fradrag i entreprisesummen skal opgøres pr. max. 14 dage.
- Følgende tidsplaner er gældende:

Referat til:

Firma	Modtager	1 stk.
M & B Søberg KPC	Andreas Kock Kristian Pedersen Søren Lonneberg Niels Christian Træholdt Kurt Laursen	avk@moe.dk krp@soeberg.dk sl@kpc-byg.dk nct@kpc-byg.dk knl@kpc-byg.dk