

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00

Sted Byggepladsen

Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B
Jan Fischer (JF) El:CON
Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S
Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S (ref.)

Næste møde:

0. Generelt:

- 0.1 Referatet betragtes som en skriftlig aftale alle implicerede parter imellem, såfremt indsigelser ikke er modtaget af KPC senest 8 dage efter referatets modtagelse.
- 0.2 I kolonnen til højre angives ud for de relevante positioner, hvem initiativet påhviler vedr. det pågældende emne.

Alle

1. Præsentation:

- 1.1 JF oplyste, at han p.t. er i tvivl om, hvem der skal varetage sagen fra EL:CON's side, men at det p.t. er JF: Afklaring herpå inden for 14 dage.
JF orienterede om, at der skal tilknyttes en svend, som skal koordinere/varetage det daglige.

CLC er ing. fra Moe & Brødsgaard og forestår projektering af el-installationer.
SL er byggeleder. Kurt Laursen (KNL) er projektleder. Der kan kun indgås aftaler med KNL/SL vedr. dette projekt.
A'conto aftales med SL/KNL inden fremsendelse af faktura.
NCT varetager projekteringsledelsen.
- 1.2 Skulle nogen af ovenstående personer blive udskiftet inden byggeriets ophør informeres den øvrige organisation straks.

2. Mødets formål:

- 2.1 Mødets formål er at fastlægge gældende tegningsmateriale, gennemgå projektet og arbejdsgange samt drøfte eventuelle lettere arbejdsgange.

Alle

3. Gældende projektmateriale

- 3.1 Gældende tegningsmateriale er følgende:
Gældende tegninger fra Moe & Brødsgaard er udgave nr. 19 af 04.06.2007.
JF var i besiddelse af udgave nr. 17 på mødet.

Tegning E/63)130, -131, 140 og -161 blev gennemgået.

- 3.2 Gældende beskrivelser er følgende:
Ingen udsendt endnu.

- 3.3 Det er entreprenørens ansvar at sikre sig at være i besiddelse af gældende tegningsmateriale.

4. Normer og forskrifter:

- 4.1

5. 5 års leverandøransvar:

- 5.1 Alle materialer er omfattet af 5 års leverandøransvar.

- 5.2 Garantibeviser m.v. indsættes i drifts- og vedligeholdsmappen.

- 5.3 Leverandøren er kendt med byggesagens krav til CE-mærkning.

Sag: Forum Horsens Stadion

Sag nr.: 20450

Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

6. Gennemgang af projekt:

6.1

- | | | |
|-------|---|--------|
| 6.1.1 | Tomrør under boldbaneanlæg skal nedgraves nu. Ledninger langs vesttribunen blev aftalt til montering under tribunen. JF borer huller i beton, ophænger kabelbakker. Aftalen har ingen økonomisk konsekvens. | JF |
| 6.1.2 | CLC gennemgår elementtegning m.h.t. indstøbt el. | CLC |
| 6.1.3 | Husk tilkøbt ekstra forsyning ved linkskab. | JF/CLC |
| 6.1.4 | NCT sender tilbud fra Bent Brandt til CLC, så rør og dåser kan afsættes i betonelementer i salgsboder, HFS-køkken og anretterkøkken | NCT |
| 6.1.5 | NCT orienterede om, at bygherren overvejer muligheden for at kunne tilslutte nødstrømsgenerator til hovedtavlen således, at hele stadionet kan forsynes ved strømsvigt.
CLC/JF udarbejder forslag/pris.
CLC sender skitse til JF. | |
| 6.1.6 | Plantegninger med el i nordtribunen, niveau O, tegn. 130 og 131 blev aftalt færdige om 2 uger. | CLC |
| 6.1.7 | Tavletegninger for nordtribunen blev lovet færdige om 2 uger. | CLC |
| 6.1.8 | JF oplyste, at der er 8 – 12 ugers leveringstid på el-tavler. | |

6.2 Øvrigt:

- 6.2.1 Ved ændringer i projekt fremsendes ny tegningsliste og tegning(er) samt evt. rettelsesblad til beskrivelse til alle implicerede entreprenører.

7. Proceskontroller :

- 7.1 Her redegøres for de proceskontroller som KPC, UE eller rådgiver finder vigtige gennem byggeforløbet. Alle proceskontroller overføres til KS-kontrolplaner.

8. Risikoområder (byggeteknisk):

- 8.1 Risikoområder
- Der er følgende risikoområder tilknyttet denne entreprise:

9. Kontrolplaner:

- 9.1
- 9.2 Bemærk at kvalitetssikringsdokumentation skal afleveres sammen med bygningsarbejderne, samt at manglende kvalitetsstyring er at betragte som en væsentlig mangel.

10. UEs egen projektering:

- 10.1

11. Grundlag for driftsplan:

- 11.1 Bemærk, at drift og vedligeholdsmaterialer skal afleveres sammen med bygningsarbejderne, samt at manglende drift og vedligeholdsmaterialer er at betragte som en væsentlig mangel.

Sag: Forum Horsens Stadion
Sag nr.: 20450
Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260



Ansvarlig

12. Risikoområder (sikkerhed):

- 12.1 Risikoområder
- Der er følgende risikoområder tilknyttet denne entreprise:
- 12.2 Er der arbejdsprocesser som bør lægges om for at undgå ensidigt belastende arbejde?
- 12.3 Hvorledes transporteres materialer ind/ud af bygget for at undgå ”Tunge løft”?

13. Opfølgning:

- 13.1 Dette opstartsmøde havde kun til formål at få afklaret, hvad der skal nedgraves i terræn og hvad der skal indstøbes i og under terræn.
- Når endeligt projekt foreligger, indkaldes til nyt møde.

14. Eventuelt:

- 14.1 Eventuelle tillæg og fradrag i entreprisensummen skal opgøres pr. max. 14 dage.
- Følgende tidsplaner er gældende:

15. Referat til:

Firma	Modtager	1 stk.
EL:CON jf@elcon-elservice.dk	Jan Fischer	x
Moe & Brødsgaard clc@moe.dk	Claus Christensen	x
KPC BYG A/S knl@kpc-byg.dk , sl@kpc-byg.dk , nct@kpc-byg.dk	KNL/SL/NCT	x/hver