



Levranceplan i henhold til 5 ugers plan (uge 25 til og med uge 29)

Emne	Mængde	Enhed	Leveringsdato	Lev. tid	Bemærkninger:
CAT 330 D (gravemaskine)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
Lastbil (lejes gennem UE)	10	stk.			Forefindes på byggepladsen
Volvo L 30B (læssemaskine)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
Bomag 120 AD- 3 (vibratortromle)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
Wacker RT 82 (råjordkompaktor)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
(Tensar SS30)					Skal evt. anvendes
(Fibertex F320)					Skal evt. anvendes
Bundsikringssand	5.295	m ³	12./ 6.- 2009	7.00	
Stabilgrus	3.990	m ³	15./ 6.- 2009	7.00	
Friskluftsudstyr	4	stk.			Forefindes på byggepladsen
Brændstof					Pejling og evt. opfyldning

Levranceplan i henhold til 5 ugers plan (uge 25 til og med uge 29)

Emne	Mængde	Enhed	Leveringsdato	Lev. tid	Bemærkninger:
CAT 308 C (minigravemaskine)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
Lastbil (lejes gennem UE)	10	stk.			Forefindes på byggepladsen
Bomag 55 E (pladevibrator)	1	stk.			Forefindes på byggepladsen
Ø 110 PVC	220	lbm	16./ 6.- 2009	7.00	
Ø 160 PVC	42	lbm	16./ 6.- 2009	7.00	
Bøjnings stykker	25	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
Udvendige riste	7	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
Grenrør	13	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
315mm Spulebrønd PVC	3	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
315mm skelbrønd	2	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
315mm rense og ins.brønd	3	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
80 mm drænledning	181	lbm	1./ 7.- 2009	7.00	
Gulvafløb	13	stk.	26./ 6.- 2009	7.00	
Reduktionsrør	1	stk.	16./ 6.- 2009	7.00	
Pumpebrønd	1	stk.	26./ 6.- 2009	7.00	
Linieafvanding	9	lbm	17./ 6.- 2009	7.00	
Trykledning	58	lbm	16./ 6.- 2009	7.00	
Ophængningsbeslag	34	stk.	26./ 6.- 2009	7.00	