

Entreprise:	Entreprenør:	Side:	1 af 2
Sagsnr.:	Arbejde:	Rev.:	
Vedr.: Kontrol – Betonelementmontage		Dato:	

Løbe- nr.	Reference til DS 482	Emne Hvad skal kontrolleres Hvor i forløbet kontrolleres	Kontrolmetode Hvordan kontrolleres	Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres og med hvilken frekvens	Acceptkriterium	Krav til dokumentation	Bemærkninger	Ansvar
Materialekontrol – forhåndsdokumentation Elementfabrik								
1	13	Opdeling i kontrolafsnit. Før arbejdets udførelse.	Visuel kontrol.	Før produktionen opstart.	At produktionen er opdelt i kontrolafsnit – der sikrer, at materialeegenskaber og produktionsbetingelser er konstante.	Beskrivelse, planer etc.		
2	4.1	Betonidentifikation, miljøklasse, kontrolklasse, dæklag. Før støbning/opstart.	Visuel kontrol af projektspecifikationen.	Før planlægning og udførelse af støbearbejde.	At nødvendige informationer for udførelsen er til rådighed.			
3	12.1.5, 4.3.1	Attestering af overensstemmelse for betonelementer – metode A, B og S. Før opstart af produktion.	Visuel kontrol af dokumentation.	Før produktion af betonelementer og ved ændringer.	Certifikat, der viser overensstemmelse for attestering efter metode A, B og S.	Kopi af certifikat fra 3.-partsovervågning. Betonblanket(ter).		
4	12.2.5, 4.3.1	Attestering af overensstemmelse for betonelementer – metode C. Før opstart af produktion.	Visuel kontrol af erklæring og dokumentation fra betonelementproducenten.	Før produktion af betonelementer.	Erklæringen, der tilkendegiver, at betonelementproduktionen sker i overensstemmelse med DS 482 ¹⁾ .	Skriftlig erklæring fra betonelementproducent. At der foreligger et kvalitetsstyringssystem, jf. DS 482, kap. 11.	¹⁾ Inklusive dokumentation for opfyldelse af krav i DS 482, betonblanket(ter) med supplerende dokumentation af krav iht. DS 481.	
5	10	Afstivning/understøtning. Før montage.	Visuel kontrol.	Før montage af betonelementer.	At det er oplyst, hvornår afstivninger/understøtninger kan fjernes.	Projektspecifikationen		
6	10	Placering og justering. Før montage.	Visuel kontrol.	Før montage af betonelementer.	Procedure for placering og justering ved betonelementmontagen.	Beskrivelse/rapport.		
Modtagekontrolplan								
7	12.2.5	Betonelementer – attestationsmetode A, B eller S ¹⁾ . Ved modtagelse på arbejdspladsen.	Visuel identifikationskontrol iht. følgeseddel.	Hver leverance.	Attestationsmetode skal fremgå af følgeseddel.	Kvittering af følgeseddel.	¹⁾ Ved levering af betonelementer sikres, at alle nødvendige oplysninger for håndtering er til rådighed.	
8	12.2.5	Betonelementer – attestationsmetode C ²⁾ .	Visuel identifikationskontrol iht. følgeseddel.	Hver leverance.	Attestationsmetode skal fremgå af følgeseddel.	Kvittering af følgeseddel.	²⁾ Ved levering af betonelementer sikres, at alle nødvendige oplysninger for håndtering er til rådighed.	

