

RISIKOBREGNING HE

Bilag D

Sag: Ny hal Skovgårdsskolen

Sagsnr: E2009B

Ref: JKM

Dato: 2009.11.16

| Entreprise Jord & Beton | Risikoområde | Hændelse | Hypighed | Konsekvens | Risikoniveau |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Hændelse 1 | Kompleksitet af byggeriet | Højere styringsomkostninger | 2 | 3 | 6 |
| Hændelse 2 | Mangelfuld kendskab til samarbejdspartnere | Fejl vurdering af økonomiske aftaler | 2 | 2 | 4 |
| Hændelse 3 | Kendskab til projekt og grænseflader | Fejlvurdering af arbejde | 2 | 3 | 6 |

Risikoniveau beregnes som hypighed x konsekvens.

| Hypighed | Konsekvens | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Mindre (1) < kr. 10.000 kr. | Mærkbar (2) 10.000 -100.000 kr. | Alvorlig (3) 100.000 - 1.000.000 kr. | Kritisk (4) 1-10 mio. kr. | Katastrofal (5) > 10 mio. kr. |
| Næsten aldrig (< 0,01) | (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sjælden (0,01 – 0,1) | (2) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Forekommer (0,1 -1) | (3) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Påregnelig (1 -10) | (4) | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Hypig (>10) | (5) | 5 | 10 | 15 | 20 |

Ved risikoniveauer i det røde felt, skal der altid foretages risikoreducerende tiltag

| Risikoniveau | Konsekvens | Ansvarlige | Risikoreducerende |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Risikoniveau > 15 | Konsekvens i kategori 5 | Forelægges bygherre og entreprenør-firmaets ledelse | JA |
| Risikoniveau 11-15 | Konsekvens i kategori 4 | Forelægges byggepladsens ledelse | JA |
| Risikoniveau 6-10 | Konsekvens i kategori 3 | Håndteres af den risikostyringsansvarlige | JA |
| Risikoniveau 1-5 | Konsekvens < kategori 3 | Accepteres uden yderligere tiltag | JA |

| Hændelser | Risikobeløb | Sandsynlighed (%) | Vægtet beløb | Afsætning til risiko |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Hændelse 1 | kr 125.538,00 | 40% | kr 50.215,20 | 50.215,20 |
| Hændelse 2 | kr 100.000,00 | 60,00% | kr 60.000,00 | kr 60.000,00 |
| Hændelse 3 | kr 200.000,00 | 50,00% | kr 100.000,00 | kr 100.000,00 |
| Samlet afsætning til risiko | | | | kr 210.215,20 |